

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा राज्य क्षेत्र में वर्तमान सरकार के कार्यकाल (दिसम्बर-2013 से आदिनांक तक) के दौरान कुल 1750 मेगावाट क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन शुरू किया जा चुका है :-

क्र.स.	विद्युत गृह/परियोजना का नाम	ईकाई	उत्पादन क्षमता	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की दिनांक
1	छबड़ा तापीय विद्युत गृह	तृतीय	250 मेगावाट	19.12.13
2	छबड़ा तापीय विद्युत गृह	चतुर्थ	250 मेगावाट	30.12.14
3	रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह तृतीय चरण (STG)	स्टीम टर्बाइन	50 मेगावाट	07.06.14
4	कालीसिन्ध तापीय विद्युत परियोजना	प्रथम	600 मेगावाट	07.05.14
5	कालीसिन्ध तापीय विद्युत परियोजना	दूसरी	600 मेगावाट	25.07.15
		कुल	1750 मेगावाट	

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा राज्य क्षेत्र में दो नई सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी त्वरित गति से किया जा रहा है । प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	परियोजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	छबड़ा सुपर-क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की इकाई-5 एवं 6	1320 मेगावाट	<ul style="list-style-type: none"> इकाई -5 को दिनांक 04.04.2017 को पूर्ण उत्पादन क्षमता पर कमीशन किया जा चुका है । शीघ्र ही सतत वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होना संभावित है । इकाई-6 का निर्माण कार्य भी त्वरित गति से किया जा रहा है, इस इकाई से विद्युत उत्पादन माह जून,2018 से होना संभावित है ।
2.	सुरतगढ़ सुपर-क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की इकाई-7 एवं 8 (2x660 मेगावाट)	1320 मेगावाट	इन इकाइयों का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है । इन इकाइयों को क्रमशः जून,2018 एवं सितम्बर,2018 में कमीशन किया जाना संभावित है ।